

УТВЕРЖДАЮ

Глава Новоаннинского муниципального района

Волгоградской области)

/Н.С.Моисеев /

(подпись

" 8 " 02

20/8г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА


«Создание центра казачьей культуры на территории г. Новоаннинский Волгоградской области»

Идентификационный номер 500-035

СОГЛАСОВАНО


Первый заместитель

главы Новоаннинского муниципального  
района Волгоградской области

 / А.А.Мордвинцев /  
" 8 " 02 20/8г.

ПОДПИСАН

Начальник отдела архитектуры и  
градостроительства администрации  
Новоаннинского муниципального района  
Волгоградской области

 / В.И.Гудков /  
" 8 " 02 20/8г.

1. Основные положения

1.1. Общие сведения

	Информация
Период реализации проекта	11.01.2018 – 20.09.2020
Разработчики паспорта проекта	Куратор проекта первый заместитель главы Новоаннинского муниципального района Волгоградской области А.А.Мордвинцев, руководитель проекта начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Новоаннинского муниципального района Волгоградской области В.И.Гудков, инициатор проекта начальник отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Новоаннинского муниципального района Волгоградской области А.И.Дорошин.
Основания для открытия проекта	проект направлен на достижение цели: Создание уникального объекта, средоточия культурного наследия казаков, что позволит пробудить интерес к истории родного края, традициям предков, будет содействовать вовлечению молодежи в казачьи общества, к изучению культуры, искусства и быта донских казаков, с опорой на их преданность Родине, привлечения как можно большего количества населения Волгоградской области с целью воспитания в духе патриотизма и славных традиций донского казачества.

1.2. Группа управления проектом

Группа управления проектом	Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Контактные данные
Куратор проекта	первый заместитель главы Новоаннинского муниципального района Волгоградской области А.А.Мордвинцев	Телефон: (84447) 3-60-05 Адрес электронной почты: ra_novan@volganet.ru
Руководитель проекта	начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Новоаннинского муниципального	Телефон: (84447) 3-60-56 Адрес электронной почты: ra_novan@volganet.ru

	района Волгоградской области В.И.Гудков	
--	--	--

### 1.3. Участники реализации проекта

	Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)/наименование должности, фамилия, имя, отчество
Федеральные органы исполнительной власти Волгоградской области	
Органы местного самоуправления муниципальных образований Новоаннинского муниципального района Волгоградской области	Администрация Новоаннинского муниципального района Волгоградской области; Администрация городского поселения г. Новоаннинский Волгоградской области
Должностные лица	первый заместитель главы Новоаннинского муниципального района – Мордвинцев Александр Александрович заместитель главы Новоаннинского муниципального района Волгоградской области по промышленности и жилищно- коммунальному хозяйству Ткаченко Виктор Владимирович; начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Новоаннинского муниципального района Волгоградской области – Гудков Владимир Иванович ; начальник жилищно-коммунального отдела администрации Новоаннинского муниципального района Волгоградской области – Александров Федор Станиславович; начальник отдела экономики администрации Новоаннинского муниципального района Волгоградской области – Устьянцева Полина Алексеевна
Хозяйствующие субъекты	муниципальное бюджетное учреждение «Историко – краеведческий музей» Новоаннинского муниципального района Волгоградской области;
Некоммерческие организации	юртовое казачье общество «Новоаннинское» окружного казачьего общества «Хопёрский казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско донское» (ЮКО «Новоаннинское»)
Специалисты	заместитель начальника жилищно – коммунального отдела администрации Новоаннинского муниципального района Волгоградской области – Ларионов Алексей Николаевич; консультант отдела экономики администрации Новоаннинского муниципального района Челышева Ольга Ивановна; специалист муниципального унитарного предприятия «Новоаннинское хозрасчетное производственное - архитектурно- планировочное бюро» - Селезнева Татьяна Витальевна

## 2. Содержание проекта

		Информация	
Цель проекта	Создание уникального объекта культурного, бытового и патриотического наследия казаков в целях вовлечения молодежи в изучение культуры, быта и традиций родного края.		
Способ достижения цели проекта	Реконструкция административного здания по пер. К. Либкнехта, 3 и нежилого здания по пер. К.Либкнехта, 5 в здание историко-краеведческого музея по пер. К.Либкнехта, 3 в г. Новоаннинский Волгоградской области		
Результат проекта	<p>социальные результаты - благоустройство территории в центральной части города Новоаннинский, придание ему вида законченного архитектурного ансамбля – строительство объекта по пер.К. Либкнехта г. Новоаннинский;</p> <p>экономические результаты - ежегодный рост уровня внебюджетных доходов районного бюджета в результате развитие событийного туризма при оказании услуг в сфере культуры и искусства, проведения интерактивных занятий и экскурсий, выставок и других мероприятий проекта (не менее 0,1% к уровню предыдущего периода в учреждении, обеспечивающего мероприятия по проекту);</p> <p>интеллектуальные результаты - наглядная демонстрация славных дел российского казачества, его многовековой культуры, искусства и быта, проведение образовательных и культурно-массовых мероприятий (количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства: 500 единиц); проведение выставок (не менее 20 единиц в год).</p>		
Показатели проекта и их значения	Наименование показателя	Значение показателя	
	ежегодный рост уровня внебюджетных доходов районного бюджета в результате развития событийного туризма при оказании услуг в сфере культуры и искусства, проведения интерактивных занятий и экскурсий, выставок и других мероприятий проекта	не менее 0,1 процентов к уровню предыдущего периода в учреждении, обеспечивающем мероприятия по проекту	
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства	не менее 500 единиц	
	проведение выставок	не менее 20 выставок в год	
Пользователи результата проекта	молодежь и студенты, ветераны, дети и подростки, женщины, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, жители и гости Новоаннинского муниципального района.		

## 3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

	Информация
Взаимосвязь с государственными программами	
Взаимосвязь с муниципальными программами	«Развитие культуры и искусства на территории Новоаннинского муниципального района Волгоградской области» на 2017 -2022 годы» (постановление администрации Новоаннинского муниципального района Волгоградской области от 28 декабря 2016 г. №1099)
Взаимосвязь с другими программами (проектами)	Решение Думы городского поселения г. Новоаннинский Новоаннинского муниципального района Волгоградской области «О внесении изменений в решение Думы городского поселения г. Новоаннинский Новоаннинского муниципального района Волгоградской области от 26 июля 2011 года № 8/35 "О принятии Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры в городе Новоаннинский Волгоградской области» от 12 декабря 2017 года № 42/138»

## 4. Основные мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Период реализации мероприятия проекта	Результат реализации мероприятия проекта
1	Подготовка документации и проведение конкурсных процедур на выполнение комплекса работ по первому этапу проекта	11.01.2018 - 28.03.2018	Заключение контракта
2	Реконструкция административного здания по пер. К.Либкнехта, 3 и нежилого здания по пер. К. Либкнехта, 5 в здание историко- краеведческого музея по пер. К. Либкнехта, 3 в г. Новоаннинский Волгоградской области: Общестроительные работы (земляные работы, фундаменты, стены, покрытие, кровля)	09.04.2018- 15.06.2018	Унифицированная форма отчетности на выполненный объем работ
3	Отопление, вентиляция	16.06.2018- 16.07.2018	Унифицированная форма отчетности на выполненный объем работ
4	Водопровод, канализация	16.06.2018- 16.07.2018	Унифицированная форма отчетности на выполненный объем работ
5	Электромонтажные работы	16.06.2018- 16.07.2018	Унифицированная форма отчетности на выполненный объем работ
6	Наружная канализация	16.06.2018- 16.07.2018	Унифицированная форма отчетности на выполненный объем работ

7	Благоустройство	16.06.2018- 16.07.2018	Унифицированная форма отчетности на выполненный объем работ
8	Подготовка документации и проведение аукциона на выполнение комплекса работ по ремонту административного здания по пер. К.Либкнехта. <b>Второго этапа</b> проекта	15.06.2018- 30.08.2018	Заключение контракта
9	Ремонт административного здания по пер. К.Либкнехта. 3	31.08.2018- 30.11.2018	Унифицированная форма отчетности на выполненный объем работ
10	Подготовка документации и проведение конкурсных процедур на выполнение комплекса работ по благоустройству общественной территории по пер. К. Либкнехта	11.05.2018- 25.06.2018	Заключение контракта
11	Благоустройство общественной территории г. Новоаннинский по пер. К. Либкнехта	26.06.2018- 1.09.2018	Унифицированная форма отчетности на выполненный объем работ
12	Начало функционирования объекта в формате реализации <b>второго</b> этапа проекта	01.12.2018 - 30.12.2018	Журнал регистрации посетителей
13	Подготовка документации на участие в конкурсе Фонда президентских грантов на реализацию социально-значимых проектов - устройство музейного комплекса казачьего быта под открытым небом- <b>третьего</b> этапа проекта	01.02.2019- 02.08.2019	Заключение контракта
14	Устройство музейного комплекса казачьего быта под открытым небом	03.08.2019- 30.10.2019	Унифицированная форма отчетности на выполненный объем работ
15	Подготовка документации на выполнение комплекса работ по устройству памятника «Анна»- <b>четвертого</b> этапа проекта	02.03.2020- 02.08.2020	Заключение контракта
16	Установка памятника «Анна»	03.08.2020- 30.10.2020	Унифицированная форма отчетности на выполненный объем работ
17	Подготовка документации на проведение аукциона по демонтажу разделительной стены со стороны здания МАУ «Новоаннинский редакционно -издательский комплекс»	01.03.2020- 10.04.2020	Заключение контракта
18	Демонтаж разделительной стены со стороны здания МАУ «Новоаннинский редакционно -издательский комплекс»	11.04.2020- 15.05.2020	Унифицированная форма отчетности на выполненный объем работ
19	Подготовка документации на проведение аукциона по благоустройству прилегающей к музею под открытым небом территории (по улице Урицкого ремонт дороги, настил брусчатки)	01.03.2020- 15.05.2020	Заключение контракта
20	Благоустройство прилегающей к музею под открытым небом территории (по улице Урицкого ремонт дороги, настил брусчатки)	16.05.2020- 20.09.2020	Унифицированная форма отчетности на выполненный объем работ

#### 5. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта

N п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания контрольной точки
----------	--------------------------------	----------------------------------

1	Подготовка документации и проведение конкурсных процедур на выполнение комплекса работ	28.03.2018
2	Реконструкция административного здания по пер. К.Либкнехта, 3 и нежилого здания по пер. К. Либкнехта, 5 в здании историко- краеведческого музея по пер. К. Либкнехта, 3 в г. Новоаннинский Волгоградской области: Общестроительные работы (земляные работы, фундаменты, стены, покрытие, кровля)	15.06.2018
3	Отопление, вентиляция	16.07.2018
4	Водопровод, канализация	16.07.2018
5	Электромонтажные работы	16.07.2018
6	Наружная канализация	16.07.2018
7	Благоустройство	16.07.2018
8	Подготовка документации и проведение аукциона на выполнение комплекса работ по ремонту административного здания по пер. К.Либкнехта, <b>Звторого этапа</b> проекта	15.06.2018- 30.08.2018
9	Ремонт административного здания по пер. К.Либкнехта, 3	31.08.2018- 30.11.2018
10	Подготовка документации и проведение конкурсных процедур на выполнение комплекса работ по благоустройству общественной территории по пер. К. Либкнехта	11.05.2018- 25.06.2018
11	Благоустройство общественной территории г. Новоаннинский по пер. К. Либкнехта	26.06.2018- 1.09.2018
12	Начало функционирования объекта в формате реализации <b>второго</b> этапа проекта	01.12.2018 - 30.12.2018
13	Подготовка документации на участие в конкурсе Фонда президентских грантов на реализацию социально-значимых проектов - устройство музейного комплекса казачьего быта под открытым небом- <b>третьего</b> этапа проекта	01.02.2019- 02.08.2019
14	Устройство музейного комплекса казачьего быта под открытым небом	03.08.2019- 30.10.2019
15	Подготовка документации на выполнение комплекса работ по устройству памятника «Анна»- <b>четвертого</b> этапа проекта	02.03.2020- 02.08.2020
16	Установка памятника «Анна»	03.08.2020- 30.10.2020
17	Подготовка документации на проведение аукциона по демонтажу разделительной стены со стороны здания МАУ «Новоаннинский редакционно -издательский комплекс»	01.03.2020- 10.04.2020
18	Демонтаж разделительной стены со стороны здания МАУ «Новоаннинский редакционно -издательский комплекс»	11.04.2020- 15.05.2020
19	Подготовка документации на проведение аукциона по благоустройству прилегающей к музею под открытым небом территории (по улице Урицкого ремонт дороги, настил брусчатки)	01.03.2020- 15.05.2020
20	Благоустройство прилегающей к музею под открытым небом территории (по улице Урицкого ремонт дороги, настил брусчатки)	16.05.2020- 20.09.2020

## 6. Бюджет проекта

Бюджет проекта 10913.993 (тыс. рублей)			
	Периоды финансирования		
	"_2018 г."	"_2019_ г."	"2020 г."
федеральный бюджет			
областной бюджет			
местный бюджет	5913.993 (в том числе 4797.367 РБ и 916.626 бюджет городского поселения)	2000.0 (РБ)	2000.0 (бюджет городского поселения)
средства хозяйствующего субъекта			1000.0
заемные средства			

## 7. Риски и возможности проекта

## 7.1. Потенциальные риски проекта

N п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Возможные негативные последствия риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска (минимизации последствия наступления риска) проекта
	Повышение стоимости проекта	низкая	Корректировка мероприятий проекта	Использование конкурентных способов закупки товаров, работ и услуг

## 7.2. Потенциальные возможности проекта

N п/п	Наименование возможности	Факторы и/или обстоятельства, способствующие реализации возможности
	Снижение стоимости услуг по строительству	Проведение аукциона на выполнение работ по ремонту, реконструкции объекта

## 8. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

--